Fundamentverzeichnis Rückbau

TRANSNET BW

Höchstspannungsleitung Weinheim - Mannheim - Altlußheim - Daxlanden
Vorhaben 19 BBPlG
Abschnitt Süd-3 (Weinheim - Rheinau)

Register 6.2

Index	Datum	Erstellung/ Änderung	Bearb.	Geprüft	Freigabe
b	29.09.2026	Prüfung und Freigabe			P. Deprins
a	24.09.2026	Erstellung	P. Hagelmayer		

Die Auflistung wurde gegliedert nach Vorhaben und Folgemaßnahme, jeweils von Nord nach Süd.

Mast		Mastart	Rückbauaußenmaße der Fundamente						Maße (aufgerundet)		Eigentümer	Art	Bemerkungen
Anl.	Mast-Nr.	Tragmast (T) Winkelabspannmast/ Abspannmast (WA) Winkelendmast/ Endmast (WE)	Fundamentart	Fundament-kopfbreite / Durchmesser	Breite*	Länge*	Gründungs-tiefe	Rückbau-tiefe**	F	Mastgeviert (F Maß in m²)			
				[m]	*[m]*	*[m]*	*[m]*	*[m]*	*[m]*	*[m²]*		V: Vorh. F: Folgem.	
7600	**039**	WE	Zwillingspfähle	1,20	1,80	3,10	12,00	1,50	11,20	125,50	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen. Pfahlkopfbalken mit 1,80 x 3,10 m in Rückbautiefe.
7600	**038**	T	Rammpfahl	1,20	-	-	14,00	1,50	10,20	104,10	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen. Zu den Fundamentmaßen (Breite und Länge) ist keine Dokumentation vorhanden.
7600	**037**	T	Rammpfahl	1,20	-	-	12,70	1,50	11,40	130,00	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen. Zu den Fundamentmaßen (Breite und Länge) ist keine Dokumentation vorhanden.
7600	**020**	T	Rammpfahl	1,20	-	-	10,50	1,50	10,00	100,00	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen. Zu den Fundamentmaßen (Breite und Länge) ist keine Dokumentation vorhanden.
7600	**019**	WA	Drillingspfähle	2,20	-	-	8,00	1,50	11,20	125,50	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen Pfahlkopfbalken mit ⌀ 2,50 m in Rückbautiefe.
5220	**014**	WA	Plattenfundament	0,80	5,40	9,25	5,00	1,50	11,40	130,00	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**013**	T	Stufenfundament	1,10	1,50	1,50	4,20	1,50	9,90	98,10	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**012**	WA	Stufenfundament	0,90	1,80	1,80	2,60	1,50	8,60	74,00	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**011**	T	Stufenfundament	0,90	1,80	1,80	2,60	1,50	8,40	70,60	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.

Mast		Mastart	Rückbauaußenmaße der Fundamente						Maße (aufgerundet)		Eigentümer	Art	Bemerkungen
Anl.	**Mast-Nr.**	Tragmast (T) Winkelabspannmast/ Abspannmast (WA) Winkelendmast/ Endmast (WE)	**Fundamentart**	**Fundament-kopfbreite / Durchmesser**	**Breite***	**Länge***	**Gründungs-tiefe**	**Rückbau-tiefe****	**F**	**Mastgeviert (F Maß in m²)**			
				[m]	*[m]*	*[m]*	*[m]*	*[m]*	*[m]*	*[m²]*		V: Vorh. F: Folgem.	
5220	**010**	T	Stufenfundament	0,90	1,80	1,80	2,60	1,50	8,20	67,30	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**009**	WA	Stufenfundament	1,10	1,50	1,50	4,00	1,50	9,20	84,70	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**008**	T	Stufenfundament	0,90	1,80	1,80	2,45	1,50	9,20	84,70	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**007**	T	Stufenfundament	1,30	1,80	1,80	2,55	1,50	9,60	92,20	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
5220	**006**	T	Stufenfundament	1,30	1,80	1,80	3,80	1,50	9,60	92,20	TransnetBW	V	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.
1190	**030**	T	Bohrfundament	0,80	-	-	2,00	2,00	3,70	13,70	Netze BW	F	Wert für F-Maß näherungsweise getroffen.

* Äußere Kanten der Fundamente in Rückbautiefe

** Rückbautiefe i.d.R. 1,5 m (TransnetBW, DB Energie) bzw. 2,0 m (Netze BW) unter EOK bei reinem Rückbau. Bei standortgleichem Ersatzneubau ist die Rückbautiefe abhängig vom Bau des Fundaments des Ersatzneubaus.