Bauwerksverzeichnis

380-KV-NETZVERSTÄRKUNG URBERACH-WEINHEIM-KARLSRUHE				**Register 4.1**	
BBPlG-Vorhaben Nr. 19				Planindex:	
Leitungsabschnitt:		**Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau**			
Bemerkungen:					
c					
b					
a	22.07.2026	Aktualisierung zur Neuauslage	Regehr/LTB	Giesler/LTB	Käufl/LTB
	29.07.2024	Erstellung	Waibel/LTB	Giesler/LTB	Käufl/LTB
Index	Datum	Erstellung / Änderungen	Bearb./Fa.	Geprüft/Fa.	Freigabe

Genehmigungsvermerk

Bauwerksverzeichnis

380-KV-NETZVERSTÄRKUNG URBERACH-WEINHEIM-KARLSRUHE | **Register 4.1**

BBPlG-Vorhaben Nr. 19

Abschnitt Süd-3 Weinheim-Rheinau

Bemerkungen:

Index	Datum	Erstellung / Änderung	Bearb./Fa.	Geprüft/Fa.	Freigabe
c					
b					
a	22.07.2026		Regehr/LTB	Giesler/LTB	Käufl/LTB
	29.07.2024	Erstellung	Waibel/LTB	Giesler/LTB	Käufl/LTB

Bauwerks-nummer	Bezeichnung	Name	a) bisheriger b) zukünftiger Eigentümer bzw. Betreiber	Beschreibung der Maßnahme	Darstellung in	Bemerkung
1	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Neubauleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600	a) b) TransnetBW	Ersatzneubau der 380-kV-Leitung Anschluss Weinheim Anlage 7600, Anbindung an Mast 7600/038A aus Amprion-Vorprojekt	Unterlage 3.3, Blatt 01-2A	
2	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Rückbauleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600	a) TransnetBW b)	Rückbau der 380-kV-Leitung Anschluss Weinheim Anlage 7600 im Bereich 7600/036 bis zum UW Weinheim	Unterlage 3.3, Blatt 01-2A	
3	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/038A Neubau Schutzgerüst Mast 7600/038 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während des Neubaus im Mastfeld 038A-037A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600 sowie des Rückbaus im Mastfeld 038-037 der 380-kV-Rückbauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 01	
4	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/037A Neubau Schutzgerüst Mast 7600/037 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der 110-kV-Leitung Anlage 1190, der 110-kV-Leitung Bl.0171 und der 220-kV-Leitung Bl.4505 während des Neubaus im Mastfeld 037A-036A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600 sowie des Rückbaus im Mastfeld 037-036 der 380-kV-Rückbauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 01, 02, 02A	
5	Hochspannungsfreileitung	Provisorium Bl.0171	a) b)	Provisorium zur Sicherstellung des Betriebes der Bl.0171 während des Aufbaus der Schutzgerüste im Feld 037A-036 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 01, 02, 02A	

6	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Bestandsleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600	a) TransnetBW b)	Umbeseilung der Bestandsstromkreise im Mastbereich 036-021	Unterlage 3.3, Blatt 01-3A	
7	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/036 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 036-035 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 01, 02, 02A	
8	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/035 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Landesstraße K4134 während der Umbeseilung im Mastfeld 035-034 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 01, 02, 02A	
9	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/034 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 034-033 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 02, 02A	
10	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/030 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 030-029 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 02A, 02B	
11	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/030 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 030-029 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 02A, 02B	
12	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/029 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 029-028 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 02A, 03	
13	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/027 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Landesstraße L631 während der Umbeseilung im Mastfeld 027-026 der 380 kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 03	
14	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/026 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 026-025 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 03	

15	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/025 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straßenheimerstraße während der Umbeseilung im Mastfeld 025-024 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 03	
16	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/024 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der 20-kV-Leitung während der Umbeseilung im Mastfeld 024-023 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 03	
17	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/022 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der 110-kV-Leitung BL 441 und des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 022-021 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 03	
18	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Neubauleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600, Maste 020C und 020B	a) b) TransnetBW	Ersatzneubau der 380-kV-Leitung Anschluss Weinheim Anlage 7600 zur Anbindung an das UW Mannheim Ost von Norden	Unterlage 3.3, Blatt 04	
19	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Rückbauleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600, Mast 020	a) TransnetBW b)	Rückbau der 380-kV-Leitung Anschluss Weinheim Anlage 7600 um Mast 7600/020	Unterlage 3.3, Blatt 04	
20	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/020C Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der 110-kV-Leitung Bl.0171 und der 110-kV-Leitung LA 1190 während des Neubaus im Mastfeld 020C-020B der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
21	Hochspannungsfreileitung	110-kV-Neubauleitung Windesheim-Rheinau Bl.2327	a) b) Westnetz	Neubau der 110-kV-Leitung Windesheim-Rheinau zwischen den Bestandsmasten 0171/76 und 2327/318	Unterlage 3.3, Blatt 04	
22	Hochspannungsfreileitung	110-kV-Rückbauleitung Windesheim-Rheinau Bl.0171 u. Bl.2327	a) Westnetz b)	Rückbau der 110-kV-Leitung Windesheim-Rheinau zwischen den Bestandsmasten 0171/76 nach 4523/221 und 4523/221 nach 2327/318	Unterlage 3.3, Blatt 04	
23	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/020B Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Eisenbahnstrecke 9403 der RNV während des Neubaus im Mastfeld 020B-Portal der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	

24	Hochspannungsfreileitung	Mastneubau 1190/030A und 1190/030B	a) b) Netze BW	trassengleicher Mastneubau der Maste 030A und 030B der 110-kV-Freileitung LA1190 als Ersatz für den Rückbaumast 030 zur Sicherstellung der Kreuzung mit der Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
25	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Neubauleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600, Maste 020A und 019A	a) b) TransnetBW	Ersatzneubau der 380-kV-Leitung Anschluss Weinheim Anlage 7600 zur Anbindung an das UW Mannheim Ost von Süden	Unterlage 3.3, Blatt 04	
26	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Neubauleitung Anlage 7600 Verbrückung zwischen 020A-020B	a) b) TransnetBW	Neubau der 380-kV-Leitung Anlage 7600 zwischen den Neubaumasten 7600/020A und 7600/020B als Verbrückung für das Umspannwerk Mannheim Ost	Unterlage 3.3, Blatt 04	
27	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Rückbauleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600, Mast 019	a) TransnetBW b)	Rückbau der 380-kV-Leitung Anschluss Weinheim Anlage 7600, Mast 7600/019	Unterlage 3.3, Blatt 04	
28	Hochspannungsfreileitung	Provisorium Bl.4523	a) b)	Provisorium zur Sicherstellung des Betriebes der Bl.4523 während des Rückbaus der Seile im Feld 020-019 der 380-kV-Rückbauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
29	Schutzgerüst	Schutzgerüst Provisorium Bl.4523	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz des Provisoriums der Bl.4523 während des Rückbaus der Seile im Feld 020-019 der 380-kV-Rückbauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
30	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel für MVV	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für zwei 110-kV-Stromkreise zwischen den Masten 7600/019-021 und MVV/435	Unterlage 3.3, Blatt 04	
31	Schutzgerüst	Schutzgerüst Portal-1 Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz Eisenbahnstrecke 9403 der RNV während des Neubaus im Mastfeld Portal-020A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
32	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/020A Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der 110-kV-Leitung LA1190 während des Neubaus im Mastfeld 020A-019A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	

33	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/020A Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der 110-kV-Leitung Bl.2327 während des Neubaus im Mastfeld 020A-019A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
34	Hochspannungsfreileitung	Mastneubau 4523/221A	a) b) Amprion	trassengleicher Mastneubau 221A zur Sicherstellung der Kreuzung mit der Neubauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
35	Hochspannungsfreileitung	Provisorium Mastneubau 4523/221A	a) b)	Provisorium zur Sicherstellung des Betriebes der Bl.4523 während des Mastneubaus 4523/221A	Unterlage 3.3, Blatt 04	
36	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Bestandsleitung Anschluss Weinheim Anlage 7600	a) TransnetBW b)	Umbeseilung der Bestandsstromkreise im Mastbereich 019A-001	Unterlage 3.3, Blatt 04-07	
37	Hochspannungsfreileitung	Provisorium MVV Blumenau-Stromkreise	a) b)	Freileitungsprovisorium parallel zu 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600 von Mast 019A-002 für die MVV Blumenaustromkreise zur Sicherstellung deren Betriebes während der Umbeseilung auf der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04-07	
38	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/019A Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 019A-018 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
39	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/018	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	
40	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/018 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 018-017 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
41	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/018-017	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	

42	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/018 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz des Weges und der Eisenbahnstrecke 9403 der RNV während der Umbeseilung im Mastfeld 018-017 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
43	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/017	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges und der Eisenbahnstrecke 9403 der RNV während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	
44	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/017 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 017-016 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
45	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/017-016	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	
46	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/017 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 017-016 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
47	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/016	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	
48	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/016 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Landesstraße L597 und der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 016-015A der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	
49	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/016-015A	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Landesstraße L597 während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	
50	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/015A Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 015A-014 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04	

51	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/015A	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 04	
52	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/015A Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Kreistraße K4137 und der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 015A-014 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04, 05	
53	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel für MVV	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für zwei 110-kV-Stromkreise zwischen den Freileitungsprovisorien parallel zur 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 04, 05	
54	Hochspannungsfreileitung	Provisorium 7601/007	a) b)	Freileitungsprovisorium zur Stromkreisverbrückung zwischen den Seilen der Anlage 7601 und 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05	
55	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/013 Umbeseiung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 013-012 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05	
56	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel für MVV	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für zwei 110-kV-Stromkreise zwischen den Freileitungsprovisorien parallel zur 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05	
57	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/013 Umbeseiung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straße "Feudenheimer Str." und der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 013-012 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05	
58	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7600/011 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Wege und des Neckarkanals während der Umbeseilung im Mastfeld 011-010 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	
59	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/011	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Wege und des Neckarkanals während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	

60	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7600/011 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges "Am Leinpfad" und des Neckarkanals sowie des Neckars während der Umbeseilung im Mastfeld 011-010 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	
61	Schutzgerüst	Schutzgerüst-3 Mast 7600/011 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 011-010 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	
62	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/010	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	
63	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/010 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Eisenbahnstrecke 9402 der RNV, der Landesstraße L637 sowie der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 010-009 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	
64	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/010-009	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Eisenbahnstrecke 9402 der RNV, der Landesstraße L637 sowie der Wege während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 05, 05A	
65	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/009 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Straße "Alter Mannheimer Weg" während der Umbeseilung im Mastfeld 009-008 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 06	
66	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/008	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 06	
67	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/008 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 008-007 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 06	
68	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/008-007	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 06	

69	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/007 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Straße "Breite Weg" während der Umbeseilung im Mastfeld 007-006 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 06	
70	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/007-006	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 06	
71	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/006 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Umbeseilung im Mastfeld 006-005 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 06	
72	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/006-005	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 06	
73	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/005 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Bundesautobahn A656 und der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 005-004 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 06	
74	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/005-004	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Bundesautobahn A656 und der Wege während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 06	
75	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel für MVV	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für zwei Stromkreise der 110-kV-Leitung GKM-UW5 der MVV	Unterlage 3.3, Blatt 06, 07	
76	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/004 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Landesstraße L542, der Straße "Schlittweg" sowie der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 004-003 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 07	
77	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/004-003	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 07	

78	Schutzgerüst	Schutzgerüst MVV-Provisorium im Bereich von Mast 7600/003	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Landesstraße L542 sowie der Wege während der Seilzugarbeiten für das MVV-Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 07	
79	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/002 Umbeseilung	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Bundesautobahn A6 sowie der Wege während der Umbeseilung im Mastfeld 002-001 der 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 07	
80	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel für MVV	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für zwei 110-kV-Stromkreise zwischen den Freileitungsprovisorien parallel zur 380-kV-Bestandsleitung Anlage 7600 und dem Bestandsmast 416 der MVV	Unterlage 3.3, Blatt 07	
81	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7600/001 Neubau Schutzgerüst Mast 7600/001 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Bahnstrecken und des Rangierbahnhofs sowie der Wege während des Neubaus im Mastfeld 7600/001-7220/014A-02 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7600 sowie des Rückbaus im Mastfeld 7600/001-5220/014 der 380-kV-Rückbauleitung Anlage 7600	Unterlage 3.3, Blatt 07	
82	Hochspannungsfreileitung	380-kV-Neubauleitung Mannheim - Heidelberg Neurott Anlage 7220	a) b) TransnetBW	Ersatzneubau der 220-kV-Leitung GKM-Heidelberg Neurott Anlage 5220 als 380-kV-Neubauleitung Mannheim-Heidelberg Neurott, Anlage 7220 im Bereich UW Mannheim bis 7600/001	Unterlage 3.3, Blatt 07, 08	
83	Hochspannungsfreileitung	220-kV-Rückbauleitung GKM - Heidelberg Neurott Anlage 5220	a) TransnetBW b)	Rückbau der 220-kV-Leitung GKM-Heidelberg Neurott Anlage 5220 im Bereich 5220/005-5220/014	Unterlage 3.3, Blatt 08, 09	
84	Hochspannungsfreileitung	Provisorium Mastneubau 7220/009A-01-7220/014A-02	a) b)	einsystemiges Freileitungsprovisroium zur Sicherstellung des Betriebes eines 220-kV-Stromkreies der Anlage 5220 während des Neubaus der Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 08, 09	
85	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel Mast 7220/014A-02	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für einen 220-kV-Stromkreis zwischen dem nördlichen und südlichen Freileitungsprovisorium bei Mast 7220/014A-02	Unterlage 3.3, Blatt 08	Kabel wird erdverlegt für Baufeldfreiheit
86	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel BL440	a) b)	provisorischs Baueinsatzkabel für zwei Stromkreise der Bahnstromleitung BL440 zur Sicherstellung des Betriebes während der Seilarbeiten im Feld 7600/001-7220/014A-02	Unterlage 3.3, Blatt 08	Kabel wird teilweise erdverlegt für Baufeldfreiheit

87	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel MVV/BL512	a) b)	provisorischs Baueinsatzkabel für zwei Stromkreise der 110-kV-Leitung GKM-UW4 der MVV und zwei Stromkreise der BL512 der DB Energie zur Sicherstellung des Betriebes während der Seilarbeiten im Feld 7220/014A-02-7220/015	Unterlage 3.3, Blatt 08	Kabel wird erdverlegt für Baufeldfreiheit
88	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/013A-02 Neubau Schutzgerüst Mast 5220/013 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Landesstraße L542 und der Wege während des Neubaus im Mastfeld 7220/013A-02-7220/012A-01 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220 sowie des Rückbaus im Mastfeld 5220/013-5220/012 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 08	
89	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Provisorium im Bereich von Mast 7600/0013A-02	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der L542 während der Seilzugarbeiten für das Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 08	
90	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Provisorium im Bereich von Mast 7600/0013A-02	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Auf-/Abfahrt zur L542 während der Seilzugarbeiten für das Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 08	
91	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/012A-01 Neubau Schutzgerüst Mast 5220/012 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz des Weges während des Rückbaus im Mastfeld 5220/012-5220/011 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220 und des Neubaus im Mastfeld 7220/012A-01-7220/011A-01 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 08	
92	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/011A-01 Neubau Schutzgerüst Mast 5220/011 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straße "Sporwörthstraße" während des Neubaus im Mastfeld 7220/011A-01-7220/010A-01 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220 und des Rückbaus im Mastfeld 5220/011-5220/010 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 08	
93	Schutzgerüst	Schutzgerüst Provisorium im Bereich Mast 7220/011A-01	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straße "Sporwörthstraße" während der Seilzuarbeiten für das Provisorium	Unterlage 3.3, Blatt 08	
94	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/009A-01 Neubau Schutzgerüst Mast 5220/009 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst zum Schutz der Wege und der Kleingartenanlage während des Neubaus im Mastfeld 7220/009A-01-7220/008A-02 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220 und des Rückbaus im Mastfeld 5220/009-5220/008 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 08, 09	
95	Kabel	provisorisches Baueinsatzkabel Mast 7220/008A-02	a) b)	provisorisches Baueinsatzkabel für einen 220-kV-Stromkreis zur Anbindung an das Freileitungsprovisorium bei Mast 7220/009A-01	Unterlage 3.3, Blatt 08, 09	

96	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/009A-01 Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straße "Helmertraße" während des Neubaus im Mastfeld 7220/009A-01-7220/008A-02 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
97	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 7220/008A-02 Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Bundesstraße B36 während des Neubaus im Mastfeld 7220/008A-02-7220/007A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
98	Schutzgerüst	Schutzgerüst-1 Mast 5220/008 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz Bundesstraße B36 während des Rückbaus im Mastfeld 5220/008-5220/007 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
99	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 5220/008 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz Bundesstraße B36 und der Helmertstraße während des Rückbaus im Mastfeld 5220/008-5220/007 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
100	Schutzgerüst	Schutzgerüst-2 Mast 7220/008A-02 Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Auf- und Abfahrt der Bundesstraße B36 während des Neubaus im Mastfeld 7220/008A-02-7220/007A der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
101	Hochspannungsfreileitung	Provisorium Mastneubau 7220/007A und 7220/008A	a) b)	einsystemiges Freileitungsprovisroium zur Sicherstellung des Betriebes eines 220-kV-Stromkreies der Anlage 5220 während des Neubaus der Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
102	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/007A Neubau Schutzgerüst Mast 5220/007 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straße "Casterfeldstraße" und der Straßenbahn während des Rückbaus im Mastfeld 5220/007-5220/006 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220 und des Neubaus im Mastfeld 7220/007A-006A der Neubauleitung Anlage 7220	Unterlage 3.3, Blatt 09	
103	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/006A Neubau Schutzgerüst Mast 5220/006 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Bahnstrecke 4020 während des Neubaus im Mastfeld 7220/006A-7220/005A-01 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220, sowie des Rückbaus im Mastfeld 5220/006-5220/005 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220.	Unterlage 3.3, Blatt 09	
104	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/005A-01 Bestand Schutzgerüst Mast 5220/005 Neubau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Straße "Plinaustraße" und der Wege während des Rückbaus im Mastfeld 5220/006-5220/005 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220, sowie des Ersatzneubaus im Mastfeld 5220/005-Portal der 220-kV-Bestandsleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 09	

105	Schutzgerüst	Schutzgerüst Mast 7220/015 Neubau Schutzgerüst Mast 7220/015 Rückbau	a) b)	Schutzgerüst mit Schutznetz zum Schutz der Bundesautobahn A6 und der Wege während des Neubaus im Mastfeld 7220/015-7220/014A-02 der 380-kV-Neubauleitung Anlage 7220 sowie des Rückbaus im Mastfeld 7220/015-5220/014 der 220-kV-Rückbauleitung Anlage 5220	Unterlage 3.3, Blatt 08, 10	